

# Beaublanc : les mésaventures d'un stade hors normes

## LE STADE

**10 000**  
places  
neuves pour  
une capacité totale de

**14 000**  
places

**2**  
salons de 800 m<sup>2</sup>

**1**  
salon de 230 m<sup>2</sup>

cuisine/espace traiteur

**21**  
loges

**2**  
salons collectifs



## EN EUROS

**52 millions € TTC**  
budget prévisionnel 2010

**63 millions € TTC**  
budget final en 2018

**11 millions € TTC**  
surcoût

2012

Début des travaux  
sur le site

AOÛT  
2014

Mise en liquidation  
du bureau d'études béton  
parisien responsable  
des erreurs (l'entreprise  
allemande, mère de la  
filiale, est liquidée  
en janvier 2015)

JUIL  
2015

Commande d'un audit  
complet de la structure  
béton par la Ville de Limoges

MARS  
2017

Les travaux sur  
la structure sont engagés

FEV  
2014

Apparition des premières  
fissures au niveau des gradins  
supérieurs, un diagnostic révèle  
le sous-dimensionnement  
des structures béton  
(recherche de solutions)

DÉBUT  
2015

10 points de faiblesse  
supplémentaires identifiés

NOV  
2015

L'audit révèle une aggravation  
des diagnostics précédents ;  
au total, 150 malfaçons (sur 12  
typologies d'erreurs : renforcements,  
poteaux, dalles, crémaillères,  
consoles, ancrage...) sont détectées.  
La vérification des plans  
commence

SEPT  
2018

Avis favorable à l'exploitation  
du stade par les commissions  
de sécurité

